

## GENERADORES — % DE DESPERDICIO REAL vs PRESUPUESTO · CABERNET

| MATERIAL                    | NETO (m²) | BASE PRESUP. (cajas) | SUMINISTRADO base + 3% (cajas) | REQUERIDO REAL (cajas) | % REAL NECESARIO | FALTAN (cajas) |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| <b>PISO Moret Arena</b>     | 155.32    | 114                  | 117                            | 126                    | <b>10.5 %</b>    | 9              |
| <b>PISO Royal Walnut</b>    | 45.49     | 40                   | 41                             | 43                     | <b>7.5 %</b>     | 2              |
| <b>Urbania White</b>        | 10.00     | 8                    | 8                              | 8                      | <b>0.0 %</b>     | —              |
| <b>Malla Lyndhurst (pz)</b> | 17 pz     | 27                   | 28                             | 17                     | <b>0.0 %</b>     | sobra 11       |

⚠ Para que **ALCANCE** hay que pedir más % de desperdicio en: **Moret Arena: 11% (faltan 9) · Royal Walnut: 7% (faltan 2)**

CÓMO LEERLO: el PRESUPUESTO surte la BASE + 3% de desperdicio = lo SUMINISTRADO (en esta hoja, Moret: base 114 + 3% ≈ 117 cajas).  
 REQUERIDO REAL = cajas a comprar por partida (piso, zoclo, regadera, escalera) con margen de obra (+10%/+15%) y zoclo/regadera/escalera por rendimiento-por-tablón. Es el número que protege de quedarse corto (cuadró con el faltante real de Cabernet).  
 % REAL NECESARIO = desperdicio que en realidad se necesita sobre la base (base → requerido).

ALCANCE: cubre piso (Moret/Royal), zoclo, regadera, escalera, Urbania y malla. NO incluye adhesivo/mortero, boquilla, niveladores ni impermeabilizante (cotizar aparte).  
 IMPORTANTE: pedir TODO el material del MISMO LOTE/TONO para evitar diferencias de color entre cajas y entre lotes de obra.

## JUSTIFICACIÓN EN PIEZAS — A DÓNDE VA CADA CAJA · CABERNET

| MATERIAL                 | CAJAS<br>REQUERIDAS | PIEZAS<br>COMPRADAS | SE COLOCAN<br>ENTERAS | SE ABREN<br>P/RECORTES | RESERVA<br>(no se tocan) | RECORTES<br>COLOCADOS | DE ELLOS, DE<br>SOBRANTE (reuso) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>PISO Moret Arena</b>  | 126                 | 252                 | 115                   | 115                    | 22                       | 211                   | 96                               |
| <b>PISO Royal Walnut</b> | 43                  | 215                 | 89                    | 122                    | 4                        | 152                   | 30                               |

MORET: las 126 cajas = 252 piezas. En obra se colocan 230: 115 van ENTERAS y 115 se ABREN para sacar 211 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 96 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 96 piezas más  $\approx +48$  cajas).

El mínimo físico son 230 piezas = 115 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 11 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 5.48 m<sup>2</sup> (se guarda) y merma real 3.51 m<sup>2</sup> (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).  
Desperdicio real sobre lo comprado: 13.4% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.

ROYAL WALNUT: las 43 cajas = 215 piezas. En obra se colocan 211: 89 van ENTERAS y 122 se ABREN para sacar 152 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 30 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 30 piezas más  $\approx +6$  cajas).

El mínimo físico son 211 piezas = 43 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 0 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 2.27 m<sup>2</sup> (se guarda) y merma real 2.88 m<sup>2</sup> (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).  
Desperdicio real sobre lo comprado: 11.8% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.

## GENERADORES — % DE DESPERDICIO REAL vs PRESUPUESTO · MERLOT

| MATERIAL                    | NETO (m²) | BASE PRESUP. (cajas) | SUMINISTRADO base + 3% (cajas) | REQUERIDO REAL (cajas) | % REAL NECESARIO | FALTAN (cajas) |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| <b>PISO Moret Arena</b>     | 132.25    | 95                   | 98                             | 108                    | <b>13.7 %</b>    | 10             |
| <b>PISO Royal Walnut</b>    | 43.45     | 36                   | 37                             | 42                     | <b>16.7 %</b>    | 5              |
| <b>Urbania White</b>        | 10.00     | 8                    | 8                              | 8                      | <b>0.0 %</b>     | —              |
| <b>Malla Lyndhurst (pz)</b> | 17 pz     | 17                   | 17                             | 17                     | <b>0.0 %</b>     | —              |

⚠ Para que **ALCANCE** hay que pedir más % de desperdicio en: **Moret Arena: 14% (faltan 10) · Royal Walnut: 17% (faltan 5)**

CÓMO LEERLO: el PRESUPUESTO surte la BASE + 3% de desperdicio = lo SUMINISTRADO (en esta hoja, Moret: base 95 + 3% ≈ 98 cajas).  
 REQUERIDO REAL = cajas a comprar por partida (piso, zoclo, regadera, escalera) con margen de obra (+10%/+15%) y zoclo/regadera/escalera por rendimiento-por-tablón. Es el número que protege de quedarse corto (cuadró con el faltante real de Cabernet).  
 % REAL NECESARIO = desperdicio que en realidad se necesita sobre la base (base → requerido).

ALCANCE: cubre piso (Moret/Royal), zoclo, regadera, escalera, Urbania y malla. NO incluye adhesivo/mortero, boquilla, niveladores ni impermeabilizante (cotizar aparte).  
 IMPORTANTE: pedir TODO el material del MISMO LOTE/TONO para evitar diferencias de color entre cajas y entre lotes de obra.

## JUSTIFICACIÓN EN PIEZAS — A DÓNDE VA CADA CAJA · MERLOT

| MATERIAL                 | CAJAS<br>REQUERIDAS | PIEZAS<br>COMPRADAS | SE COLOCAN<br>ENTERAS | SE ABREN<br>P/RECORTES | RESERVA<br>(no se tocan) | RECORTES<br>COLOCADOS | DE ELLOS, DE<br>SOBRANTE (reuso) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>PISO Moret Arena</b>  | 108                 | 216                 | 94                    | 105                    | 17                       | 202                   | 97                               |
| <b>PISO Royal Walnut</b> | 42                  | 210                 | 99                    | 102                    | 9                        | 144                   | 42                               |

MORET: las 108 cajas = 216 piezas. En obra se colocan 199: 94 van ENTERAS y 105 se ABREN para sacar 202 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 97 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 97 piezas más  $\approx$  +49 cajas).

El mínimo físico son 199 piezas = 100 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 8 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 6.22 m<sup>2</sup> (se guarda) y merma real 3.13 m<sup>2</sup> (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).

Desperdicio real sobre lo comprado: 14.0% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.

ROYAL WALNUT: las 42 cajas = 210 piezas. En obra se colocan 201: 99 van ENTERAS y 102 se ABREN para sacar 144 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 42 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 42 piezas más  $\approx$  +9 cajas).

El mínimo físico son 201 piezas = 41 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 1 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 1.84 m<sup>2</sup> (se guarda) y merma real 2.94 m<sup>2</sup> (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).

Desperdicio real sobre lo comprado: 13.8% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.

## GENERADORES — % DE DESPERDICIO REAL vs PRESUPUESTO · CHARDONNAY

| MATERIAL                    | NETO (m²) | BASE PRESUP. (cajas) | SUMINISTRADO base + 3% (cajas) | REQUERIDO REAL (cajas) | % REAL NECESARIO | FALTAN (cajas) |
|-----------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| <b>PISO Moret Arena</b>     | 175.46    | 123                  | 127                            | 143                    | <b>16.3 %</b>    | 16             |
| <b>PISO Royal Walnut</b>    | 37.28     | 31                   | 32                             | 37                     | <b>19.4 %</b>    | 5              |
| <b>Urbania White</b>        | 10.00     | 8                    | 8                              | 8                      | <b>0.0 %</b>     | —              |
| <b>Malla Lyndhurst (pz)</b> | 25 pz     | 27                   | 28                             | 25                     | <b>0.0 %</b>     | sobra 3        |

⚠ Para que **ALCANCE** hay que pedir más % de desperdicio en: **Moret Arena: 16% (faltan 16) · Royal Walnut: 19% (faltan 5)**

CÓMO LEERLO: el PRESUPUESTO surte la BASE + 3% de desperdicio = lo SUMINISTRADO (en esta hoja, Moret: base 123 + 3% ≈ 127 cajas).  
 REQUERIDO REAL = cajas a comprar por partida (piso, zoclo, regadera, escalera) con margen de obra (+10%/+15%) y zoclo/regadera/escalera por rendimiento-por-tablón. Es el número que protege de quedarse corto (cuadró con el faltante real de Cabernet).  
 % REAL NECESARIO = desperdicio que en realidad se necesita sobre la base (base → requerido).

ALCANCE: cubre piso (Moret/Royal), zoclo, regadera, escalera, Urbania y malla. NO incluye adhesivo/mortero, boquilla, niveladores ni impermeabilizante (cotizar aparte).  
 IMPORTANTE: pedir TODO el material del MISMO LOTE/TONO para evitar diferencias de color entre cajas y entre lotes de obra.

## JUSTIFICACIÓN EN PIEZAS — A DÓNDE VA CADA CAJA · CHARDONNAY

| MATERIAL                 | CAJAS<br>REQUERIDAS | PIEZAS<br>COMPRADAS | SE COLOCAN<br>ENTERAS | SE ABREN<br>P/RECORTES | RESERVA<br>(no se tocan) | RECORTES<br>COLOCADOS | DE ELLOS, DE<br>SOBRANTE (reuso) |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>PISO Moret Arena</b>  | 143                 | 286                 | 138                   | 128                    | 20                       | 253                   | 125                              |
| <b>PISO Royal Walnut</b> | 37                  | 185                 | 95                    | 74                     | 16                       | 106                   | 32                               |

MORET: las 143 cajas = 286 piezas. En obra se colocan 266: 138 van ENTERAS y 128 se ABREN para sacar 253 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 125 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 125 piezas más  $\approx$  +63 cajas).

El mínimo físico son 266 piezas = 133 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 10 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 12.07 m<sup>2</sup> (se guarda) y merma real 3.69 m<sup>2</sup> (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).

Desperdicio real sobre lo comprado: 13.8% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.

ROYAL WALNUT: las 37 cajas = 185 piezas. En obra se colocan 169: 95 van ENTERAS y 74 se ABREN para sacar 106 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 32 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 32 piezas más  $\approx$  +7 cajas).

El mínimo físico son 169 piezas = 34 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 3 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 1.20 m<sup>2</sup> (se guarda) y merma real 2.07 m<sup>2</sup> (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).

Desperdicio real sobre lo comprado: 16.0% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.