

GENERADORES — % DE DESPERDICIO REAL vs PRESUPUESTO · CABERNET

MATERIAL	NETO (m²)	BASE PRESUP. (cajas)	SUMINISTRADO base + 3% (cajas)	REQUERIDO REAL (cajas)	% REAL NECESARIO	FALTAN (cajas)
PISO Moret Arena	155.21	114	117	126	10.5 %	9
PISO Royal Walnut	45.49	40	41	43	7.5 %	2
Urbania White	10.00	8	8	8	0.0 %	—
Malla Lyndhurst (pz)	17 pz	27	28	17	0.0 %	sobra 11

⚠ Para que **ALCANCE** hay que pedir más % de desperdicio en: **Moret Arena: 11% (faltan 9) · Royal Walnut: 7% (faltan 2)**

CÓMO LEERLO: el PRESUPUESTO surte la BASE + 3% de desperdicio = lo SUMINISTRADO (en esta hoja, Moret: base 114 + 3% ≈ 117 cajas).
 REQUERIDO REAL = cajas a comprar por partida (piso, zoclo, regadera, escalera) con margen de obra (+10%/+15%) y zoclo/regadera/escalera por rendimiento-por-tablón. Es el número que protege de quedarse corto (cuadró con el faltante real de Cabernet).
 % REAL NECESARIO = desperdicio que en realidad se necesita sobre la base (base → requerido).

ALCANCE: cubre piso (Moret/Royal), zoclo, regadera, escalera, Urbania y malla. NO incluye adhesivo/mortero, boquilla, niveladores ni impermeabilizante (cotizar aparte).
 IMPORTANTE: pedir TODO el material del MISMO LOTE/TONO para evitar diferencias de color entre cajas y entre lotes de obra.

JUSTIFICACIÓN EN PIEZAS — A DÓNDE VA CADA CAJA · CABERNET

MATERIAL	CAJAS REQUERIDAS	PIEZAS COMPRADAS	SE COLOCAN ENTERAS	SE ABREN P/RECORTES	RESERVA (no se tocan)	RECORTES COLOCADOS	DE ELLOS, DE SOBRANTE (reuso)
PISO Moret Arena	126	252	115	115	22	210	95
PISO Royal Walnut	43	215	89	122	4	152	30

MORET: las 126 cajas = 252 piezas. En obra se colocan 230: 115 van ENTERAS y 115 se ABREN para sacar 210 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 95 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 95 piezas más $\approx +48$ cajas).

El mínimo físico son 230 piezas = 115 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 11 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 5.59 m² (se guarda) y merma real 3.51 m² (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).
Desperdicio real sobre lo comprado: 13.4% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.

ROYAL WALNUT: las 43 cajas = 215 piezas. En obra se colocan 211: 89 van ENTERAS y 122 se ABREN para sacar 152 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 30 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 30 piezas más $\approx +6$ cajas).

El mínimo físico son 211 piezas = 43 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 0 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 2.27 m² (se guarda) y merma real 2.88 m² (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).
Desperdicio real sobre lo comprado: 11.8% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.

GENERADORES — % DE DESPERDICIO REAL vs PRESUPUESTO · MERLOT

MATERIAL	NETO (m²)	BASE PRESUP. (cajas)	SUMINISTRADO base + 3% (cajas)	REQUERIDO REAL (cajas)	% REAL NECESARIO	FALTAN (cajas)
PISO Moret Arena	132.25	95	98	108	13.7 %	10
PISO Royal Walnut	43.45	36	37	42	16.7 %	5
Urbania White	10.00	8	8	8	0.0 %	—
Malla Lyndhurst (pz)	17 pz	17	17	17	0.0 %	—

⚠ Para que **ALCANCE** hay que pedir más % de desperdicio en: **Moret Arena: 14% (faltan 10) · Royal Walnut: 17% (faltan 5)**

CÓMO LEERLO: el PRESUPUESTO surte la BASE + 3% de desperdicio = lo SUMINISTRADO (en esta hoja, Moret: base 95 + 3% ≈ 98 cajas).
 REQUERIDO REAL = cajas a comprar por partida (piso, zoclo, regadera, escalera) con margen de obra (+10%/+15%) y zoclo/regadera/escalera por rendimiento-por-tablón. Es el número que protege de quedarse corto (cuadró con el faltante real de Cabernet).
 % REAL NECESARIO = desperdicio que en realidad se necesita sobre la base (base → requerido).

ALCANCE: cubre piso (Moret/Royal), zoclo, regadera, escalera, Urbania y malla. NO incluye adhesivo/mortero, boquilla, niveladores ni impermeabilizante (cotizar aparte).
 IMPORTANTE: pedir TODO el material del MISMO LOTE/TONO para evitar diferencias de color entre cajas y entre lotes de obra.

JUSTIFICACIÓN EN PIEZAS — A DÓNDE VA CADA CAJA · MERLOT

MATERIAL	CAJAS REQUERIDAS	PIEZAS COMPRADAS	SE COLOCAN ENTERAS	SE ABREN P/RECORTES	RESERVA (no se tocan)	RECORTES COLOCADOS	DE ELLOS, DE SOBRANTE (reuso)
PISO Moret Arena	108	216	94	105	17	202	97
PISO Royal Walnut	42	210	99	102	9	144	42

MORET: las 108 cajas = 216 piezas. En obra se colocan 199: 94 van ENTERAS y 105 se ABREN para sacar 202 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 97 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 97 piezas más $\approx$ +49 cajas).

El mínimo físico son 199 piezas = 100 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 8 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 6.22 m² (se guarda) y merma real 3.13 m² (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).

Desperdicio real sobre lo comprado: 14.0% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.

ROYAL WALNUT: las 42 cajas = 210 piezas. En obra se colocan 201: 99 van ENTERAS y 102 se ABREN para sacar 144 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 42 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 42 piezas más $\approx$ +9 cajas).

El mínimo físico son 201 piezas = 41 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 1 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 1.84 m² (se guarda) y merma real 2.94 m² (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).

Desperdicio real sobre lo comprado: 13.8% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.

GENERADORES — % DE DESPERDICIO REAL vs PRESUPUESTO · CHARDONNAY

MATERIAL	NETO (m²)	BASE PRESUP. (cajas)	SUMINISTRADO base + 3% (cajas)	REQUERIDO REAL (cajas)	% REAL NECESARIO	FALTAN (cajas)
PISO Moret Arena	175.54	123	127	143	16.3 %	16
PISO Royal Walnut	37.28	31	32	37	19.4 %	5
Urbania White	10.00	8	8	8	0.0 %	—
Malla Lyndhurst (pz)	25 pz	27	28	25	0.0 %	sobra 3

⚠ Para que **ALCANCE** hay que pedir más % de desperdicio en: **Moret Arena: 16% (faltan 16) · Royal Walnut: 19% (faltan 5)**

CÓMO LEERLO: el PRESUPUESTO surte la BASE + 3% de desperdicio = lo SUMINISTRADO (en esta hoja, Moret: base 123 + 3% ≈ 127 cajas).
 REQUERIDO REAL = cajas a comprar por partida (piso, zoclo, regadera, escalera) con margen de obra (+10%/+15%) y zoclo/regadera/escalera por rendimiento-por-tablón. Es el número que protege de quedarse corto (cuadró con el faltante real de Cabernet).
 % REAL NECESARIO = desperdicio que en realidad se necesita sobre la base (base → requerido).

ALCANCE: cubre piso (Moret/Royal), zoclo, regadera, escalera, Urbania y malla. NO incluye adhesivo/mortero, boquilla, niveladores ni impermeabilizante (cotizar aparte).
 IMPORTANTE: pedir TODO el material del MISMO LOTE/TONO para evitar diferencias de color entre cajas y entre lotes de obra.

JUSTIFICACIÓN EN PIEZAS — A DÓNDE VA CADA CAJA · CHARDONNAY

MATERIAL	CAJAS REQUERIDAS	PIEZAS COMPRADAS	SE COLOCAN ENTERAS	SE ABREN P/RECORTES	RESERVA (no se tocan)	RECORTES COLOCADOS	DE ELLOS, DE SOBRANTE (reuso)
PISO Moret Arena	143	286	138	129	19	252	123
PISO Royal Walnut	37	185	95	74	16	106	32

MORET: las 143 cajas = 286 piezas. En obra se colocan 267: 138 van ENTERAS y 129 se ABREN para sacar 252 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 123 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 123 piezas más $\approx$ +62 cajas).

El mínimo físico son 267 piezas = 134 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 9 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 12.75 m² (se guarda) y merma real 3.65 m² (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).
Desperdicio real sobre lo comprado: 13.7% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.

ROYAL WALNUT: las 37 cajas = 185 piezas. En obra se colocan 169: 95 van ENTERAS y 74 se ABREN para sacar 106 recortes. El plan ya reutiliza los sobrantes: 32 recortes salen de sobras y NO abren pieza (sin ese reuso se abrirían 32 piezas más $\approx$ +7 cajas).

El mínimo físico son 169 piezas = 34 cajas AUN OPTIMIZANDO AL MÁXIMO; las 3 cajas restantes son margen de obra (roturas, calibre, zoclo por rendimiento real de tablón) y reserva del mismo lote. Sobrante reutilizable 1.20 m² (se guarda) y merma real 2.07 m² (pedazos <10 cm, inevitables por la geometría de los cortes).
Desperdicio real sobre lo comprado: 16.0% — por eso el 3% presupuestado NO alcanza en este material.